

Geschäftszeichen IV/40-Wo	Datum 19.11.2015	Vorlage-Nr. XVII-0653/2015/1
-------------------------------------	----------------------------	--

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Kreisausschuss	nicht öffentlich	23.11.2015	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	23.11.2015	Entscheidung

Betreff

Gymnasiale Oberstufe für die Integrierte Gesamtschule (IGS) Wallstr.; überarbeitetes Raumkonzept für das Schuljahr 2016/2017 sowie notwendige Umgestaltungs-, Erweiterungs- und Ausstattungsmaßnahmen

Beschlussvorschlag:

1. Das überarbeitete Raumkonzept für die Oberstufe der IGS Wallstr. im Gebäude Lindener Str. 11 wird gemäß Anlage 1 für das Schuljahr 2016/2017 beschlossen. Der räumliche Fehlbedarf wird im Schuljahr 2016/2017 durch die Aufstellung von 2 Containern in aufgeständerter Bauweise gedeckt (siehe Anlage 2 und Lageplan Anlage 3).
2. Der voraussichtlich entstehende Investitionsbedarf

für die Aufstellung von 2 Containern in Höhe von 40.000 € jährlich zuzüglich begleitender Baumaßnahmen in Höhe von einmalig 60.000 € in 2016 wird zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Mittel werden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 entsprechend zur Verfügung gestellt.
3. Unabhängig von den Kosten für die räumliche Unterbringung wird der voraussichtlich entstehende Investitionsbedarf

- für den Umbau und die Ausstattung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen in Höhe von einmalig 300.000 €,
- für Ausstattungsmaßnahmen von jährlich 101.200 € und einmalig 26.100 € in 2016 (EDV-Bereich)

zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Mittel werden in den Haushaltsjahren 2016 ff. entsprechend zur Verfügung gestellt.
4. Die Verwaltung wird beauftragt darzulegen, ob perspektivisch für die weiteren räumlichen Fehlbedarfe der Oberstufe der IGS Wallstr. (2017/18 4 Räume, 2018/19 6 Räume, 2019/20 4 Räume, 2020/21 2 Räume, 2021/22 1 Raum), anstelle der Aufstellung weiterer Container auch variable Modulbauten in Massivholzbauweise oder ein Neubau für die Schule am Teichgarten oder für die Oberstufen der IGS Wallstr. und der Henriette-Breyman-Gesamtschule in Betracht kommen können.

Aufwand/Auszahlung i. € 527.300 € (2016) 124.600 € (2017 ff)	Produktkonto 2180200000. 4231001 (neu) 2180200000. 4211000 2210100000. 4211000 2180200000. 4271001 2180200000. 7831200 2180200000. 7831201 2180200000. 7831101 2180200000. 7831103 2180200000. 4222000	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2016 ff.
Mittel stehen	<input checked="" type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input checked="" type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Die CO ₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 6	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

5 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.01.2015 ein konkretes Raumkonzept für die Oberstufe der IGS Wallstr. im Gebäude Lindener Str. 11 beschlossen.

Zwischenzeitlich musste das Raumkonzept aus folgenden Gründen überarbeitet werden:

10 Die Neuregelung des Niedersächsischen Schulgesetzes vom 03.06.2015 sieht vor, dass am 31.07.2015 bestehende Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache fortgeführt werden können. Der Entwurf des Schulgesetzes hatte zunächst eine Abschaffung der Sprachheilklassen vorgesehen.

15 Das ursprüngliche Raumkonzept für die Oberstufe der IGS Wallstr. beinhaltete eine komplette Unterbringung in den Räumlichkeiten der Schule am Teichgarten, da durch den Wegfall der Sprachheilklassen Räumlichkeiten frei wurden. Nach Erhalt der Sprachheilklassen war eine Überarbeitung des Raumkonzeptes erforderlich.

20 Ab dem Schuljahr 2022/23 ist eine gesamte Unterbringung der Oberstufe (es wird von einer 3-Zügigkeit ausgegangen) in der Schule am Teichgarten möglich. Für den Übergangszeitraum sieht das überarbeitete Konzept vor, dass fehlende Räume in Form von Containern temporär kompensiert werden. Der Fehlbedarf stellt sich wie folgt dar:

Schuljahr	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Fehlbedarf Räume	2	4	6	4	2	1	-

25 Der Ausschuss für Schule und Sport hat das überarbeitete Raumkonzept in seiner Sitzung am 18.11.2015 mit 6:5 Stimmen abgelehnt. Diskutiert wurde, ob anstelle von Containern auch variable Modulbauten in Massivholzweise oder ein Neubau in Betracht kommen könnten.

30 Modulbauten in Massivbauweise können frühestens in 12 Monaten geliefert werden, eine rechtzeitige Lieferung zum Schuljahr 2016/2017 ist nicht mehr möglich. Container sind derzeit nicht vorhanden, sondern müssen gesondert gefertigt werden. Damit eine rechtzeitige Lieferung zum Schuljahr 2016/2017 möglich ist, muss die Bestellung noch im November 2015 erfolgen. Der Ausschuss für Schule und Sport hat daher eine einstimmige Empfehlung ausgesprochen, dass 2 Container für das Schuljahr 2016/2017 angeschafft werden sollen. Ansichten der Container und der vorgesehene Aufstellungsplatz ergeben sich aus den Anlagen 2 und 3.

40 Für die Folgejahre soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport dargelegt werden, ob anstelle von der Aufstellung weiterer Container auch variable Modulbauten in Massivholzbauweise oder ein Neubau für die Schule am Teichgarten oder für die Oberstufen der IGS Wallstr. und der Henriette-Breyman-Gesamtschule im Rahmen des veränderten Raumkonzeptes in Betracht kommen könnten.

45 Nach dem Raumkonzept für das Schuljahr 2016/2017 sind folgende Investitionen erforderlich:

<u>2016</u>	
Aufstellung 2 Container	40.000 €
Sanierung der Grundleitungen in der Schule am Teichgarten incl. Anschluss der Abwasserleitungen für die Container	60.000 €
Gesamt 2016:	100.000 €
<u>2017</u> (bis 31.07.2017, über die weitere Aufstellung der Container oder mögliche Alternativen wird Anfang 2016 entschieden)	
Aufstellung 2 Container (bis 31.07.2017)	23.400 €

Darüber hinaus fallen voraussichtlich folgende Investitionskosten an:

<u>2016</u>	
Umbau von 2 naturwissenschaftlichen Räumen im Gebäude Wallstr. (Der ursprünglich vorgesehene Umbau eines Textilraums in einen naturwissenschaftlichen Raum im Gebäude Lindener Str. 11 wird nach neuester Planung nicht realisiert, da der Raum zu klein ist.)	120.000 €
Ausstattung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen in der Wallstr.	180.000 €
Umbau und Ausstattungsmaßnahmen eines allgemeinen Unterrichtsraums zu einem Fachunterrichtsraum darstellendes Spiel Entfällt – Nutzung des vorhandenen Bühnenbereichs im Gebäude Wallstr.	30.000 €
Ausstattung EDV-Bereich	65.300 €
Klassenmöbel (pro Jahr)	42.000 €
Lehr- und Lernmittel (pro Jahr)	20.000 €
Gesamt 2016:	427.300 €
<u>2017 ff:</u>	
Jahrgansweise Ausstattung nach IT-Betriebskonzeption	39.200 €
Klassenmöbel pro Jahr	42.000 €
Lehr- und Lernmittel pro Jahr	20.000 €
Gesamt 2017 ff:	101.200 €

50

Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden.

55

Christiana Steinbrügge

60 **Anlagen:**

Anlage 1: Raumkonzept für die Oberstufe der IGS Wallstr. für das Schuljahr 2016/2017

Anlage 2: Darstellung der Container mit anfallenden Kosten

65

Anlage 3: Lageplan der Container

70